



# 3.a

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
Klasa: 363-02/21-01/11  
Ur. broj: 2178-15-05-01-23-11  
Nova Gradiška, 15. svibnja 2023. godine

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA  
-OVDJE-

**PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2022. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se**

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 12. sjednici održanoj 22.11.2022. godine usvojilo II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2022. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim приходima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.



v. d. pročelnika:

Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod.

Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) te članka 59. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 – pročišćeni tekst) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

**I Z V J E Š Ć E**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  
**U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2022. GODINU**

I

Utvrdjuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2022. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Tomislav Sigurnjak, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.

Klasa: 363-02/20-01/11  
Ur. br. 2178-15-02-22-12  
Nova Gradiška, 16. svibnja 2023.



TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU  
Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/21-01/11; Ur. br. 2178/15-01-23-12 od 16. svibnja 2023.

| poz   | Naziv   | PLANIRANO       |                |                 |               |                |            | IZVRŠENO                 |                |                 |                       |                |           | Komentar  |
|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------|---|
|       |   | Aktivnosti...   |                |                 | Aktivnosti... |                |            | ... iz ishođenje dozvola |                |                 | ... vezane uz gradnju |                |           |   |
|       |   | Ukupno s PDV-om | Projektna dok. | Otkup zemljišta | Doprinosi     | Gradnja/oprema | Nadzor     | Ukupno s PDV-om          | Projektna dok. | Otkup zemljišta | Doprinosi             | Gradnja/oprema | Nadzor    |   |
| A     | Javne površine  | 676.216,34      | 110.375,00     | 0,00            | 0,00          | 552.091,34     | 13.750,00  | 232.253,62               | 110.375,00     | 0,00            | 1.539,24              | 116.589,38     | 3.750,00  | Usluga izrade glavnog projekta s dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge - zapadna strana  |
| 1./GU | Izrada projektne dokumentacije za gradnju nogostupa u naselju Prvča, južno od pruge - zapadna strana                                    | 10.000,00       | 10.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 10.000,00                | 10.000,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Usluga izrade glavnog projekta s troškovnikom u cijelosti dovršena. 17.03.2022. podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.  |
| 2./GU | Izrada Glavnog projekta odvojnje za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole Mažuranićeve ulice                                     | 82.250,00       | 82.250,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 82.250,00                | 82.250,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Dovršen projekt, ishođena izmjenjena građevinske dozvole  |
| 3./GU | Dovršetak obnove Milinarske ulice, okončani obračun   | 121.990,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 118.240,00     | 3.750,00   | 121.878,62               | 0,00           | 0,00            | 1.539,24              | 116.589,38     | 3.750,00  | Radovi dovršeni, okončana situacija ispostavljena nakon izvršene primopredaje.  |
| 4./GU | Izrada projektne dokumentacije za parkiralište na sjeverozapadnom dijelu naselja Urje, na k.č. broj 2322/1 i 2322/2, k.o. Nova Gradiška | 18.125,00       | 18.125,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 18.125,00                | 18.125,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola   |
| 5./GU | Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu, od Radničke do puta uz crkvu Sv. Vinka  | 443.851,34      | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 433.851,34     | 10.000,00  | 0,00                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Grad je poništio postupak javnog nadmetanja, budući se javio samo jedan ponuditelj koji je ponudio cijenu koja je veća za 62.693,31 kn bez PDV-a od procijenjene vrijednosti nabave |
| B     | Nerazvrstane ceste  | 4.959.801,25    | 192.250,00     | 0,00            | 0,00          | 4.616.151,25   | 151.400,00 | 2.814.743,83             | 157.250,00     | 0,00            | 0,00                  | 2.574.969,00   | 82.524,83 |   |
| 1./R  | Rekonstrukcija Purgarićeve ul. -dovršetak izrade gl.  | 17.125,00       | 17.125,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 17.125,00                | 17.125,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola   |
| 2./GN | Spojna cesta Gajeva - Zrinski (južno od Radničke ulice), izrada potrebne projektne dokumentacije za cestu i javnu rasvjetu              | 28.000,00       | 28.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 28.000,00                | 28.000,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola   |
| 3./GN | Izrada projektne dokumentacije za prometnice oko crkve u MO Jug, ishođenje lokacijske dozvole (cesta, javna rasvjeta, odvodnja)         | 37.125,00       | 37.125,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 37.125,00                | 37.125,00      | 0,00            | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | Idejni projekt i parcelacijski elaborat dovršeni, 21.10.2022. podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu  |

| Bilješka | Naziv   | Ukupno s PDV-om  | Aktivnosti...<br>... uz ishođenje dozvola |                 |             |                | Aktivnosti...<br>...vezane uz gradnju |                |                 |             | Ukupno s PDV-om | Aktivnosti...<br>... uz ishođenje dozvola |             |                |                 | Aktivnosti...<br>...vezane uz gradnju |                |  |                | Komentar |
|----------|---|------------------|---|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|---|-------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|----------|
|          |   |                  | Projektna dok.                            | Otkup zemljišta | Doprinosi   | Gradnja/oprema | Nadzor                                | Projektna dok. | Otkup zemljišta | Doprinosi   |                 | Gradnja/oprema                            | Nadzor      | Projektna dok. | Otkup zemljišta | Doprinosi                             | Gradnja/oprema | Nadzor   |                |          |
|          |   |                  |   |                 |             |                |                                       |                |                 |             |                 |   |             |                |                 |                                       |                |  | Projektna dok. |          |
| 4./GN    | Projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu za južni odvojak Trpininove ulice - pristupna cesta prema budućem vrtiću na k.č. broj 3820/3, k.o. Nova Gradiška | 20.000,00        | 20.000,00                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13.125,00                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Projekt dovršen, 15.07.2022. podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu.  |                |          |
| 5./R     | Rekonstrukcija ulice Žrinski, od Preradovićeve do Lobine ulice  | 1.795.088,75     | 5.000,00                                  | 0,00            | 0,00        | 1.733.838,75   | 56.250,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 5.000,00                                  | 0,00        | 0,00           | 1.731.838,75    | 59.750,00                             | 0,00           | Radovi dovršeni, izvršena primopredaja   |                |          |
| 6./GN    | Projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu za gradnju ceste u industrijskoj zoni, preko k.č. broj 888/18, k.o. Prvča  | 26.250,00        | 26.250,00                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 26.250,00                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Projekt dovršen, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.   |                |          |
| 7./R     | Rekonstrukcija Kožarske i Psnjske ulice, troškovi revizije projekta   | 6.250,00         | 6.250,00                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 6.250,00                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Obavljena je revizija projekta, očekuje se izdavanje građevinske dozvole                                       |                |          |
| 8./R     | Izrada projektne dokumentacije za uređenje gornje lipovice  | 37.500,00        | 37.500,00                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 13.750,00                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Izrađeno idejno rješenje i geodetski elaborat te će se nakon provedbe istog u katastru dovršiti glavni projekt |                |          |
| 9./R     | Izgradnja ceste i parkirališta prema pravoslavnom groblju   | 402.908,75       | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 384.158,75     | 18.750,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00           | 369.984,63      | 18.750,00                             | 0,00           | Radovi dovršeni, izvršena primopredaja   |                |          |
| 10./R    | Rekonstrukcija Željezničke ulice od groblja do Ulice Seged  | 665.000,00       | 15.000,00                                 | 0,00            | 0,00        | 630.000,00     | 20.000,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 10.625,00                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Izvođač je uveden u posao 27.12.2022.  |                |          |
| 11./R    | Dovršetak ceste u II. Industrijskom odvoju  | 433.553,75       | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 421.153,75     | 12.400,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00           | 400.999,54      | 10.024,83                             | 0,00           | Radovi dovršeni, izvršena primopredaja   |                |          |
| 12./R    | Dovršetak ceste u IV. Industrijskom odvoju  | 510.000,00       | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 496.000,00     | 14.000,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           |  |                |          |
| 13./R    | Izgradnja kružnog toka na križanju Ž4157-Ž4240-Kožarska ("Paun")  | 981.000,00       | 0,00                                      | 0,00            | 0,00        | 951.000,00     | 30.000,00                             | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00           | 72.152,08       | 0,00                                  | 0,00           | Isplaćen avans po ugovoru, radovi započeti u 2023.   |                |          |
| <b>C</b> | <b>JAVNA RASVIJETA</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    |  |                |          |
| 1./R.    | Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete u gospodarskoj zoni   | 50.000,00        | 50.000,00                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00                                  | 0,00           | Projekt izrađen, ali je račun za isti zaprimljen u 2023.   |                |          |

| poz | Naziv | Ukupno s PDV-om |                      | Aktivnosti...            |           |                          |        | Aktivnosti...            |           |                      |        | Komentar |
|-----|-------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------------------------|-----------|----------------------|--------|----------|
|     |       | Ukupno s PDV-om | ...vezane uz gradnju | ... uz ishođenje dozvola |           | ... uz ishođenje dozvola |        | ...vezane uz gradnju     |           | ...vezane uz gradnju |        |          |
|     |       |                 |                      | Projektna dok. zemljišta | Doprinosi | Gradnja/oprema           | Nadzor | Projektna dok. zemljišta | Doprinosi | Gradnja/oprema       | Nadzor |          |

#### REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

|   | UKUPNO             | Aktivnosti uz ishođenje dozvola | Aktivnosti vezane uz gradnju | UKUPNO              | Aktivnosti uz ishođenje dozvola | Aktivnosti vezane uz gradnju |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| A | Javne površine     | 676.216,34                      | 110.375,00                   | 232.253,62          | 111.914,24                      | 120.339,38                   |
| B | Nerazvrstane ceste | 4.959.801,25                    | 192.250,00                   | 2.814.743,83        | 157.250,00                      | 2.657.493,83                 |
| C | Javna rasvjeta     | 50.000,00                       | 50.000,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         |
|   | <b>Ukupno</b>      | <b>5.686.017,59</b>             | <b>352.625,00</b>            | <b>3.046.997,45</b> | <b>269.164,24</b>               | <b>2.777.833,21</b>          |

| D  | Gospodarenje otpadom   | 2.969.550,00 | 121.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.462,50 | 10.462,50 | 2.895.800,00 | 47.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.462,50 | 10.462,50 |
|----|--|--------------|------------|------|------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|--------------|-----------|
| 1. | Reciklažno dvorište, usluga nadzora tijekom perioda vidljivosti projekta | 10.462,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10.462,50 | 10.462,50    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10.462,50 |
| 2. | Sanacija deponije komunalnog otpada - nastavak, nova ploha               | 96.250,00    | 96.250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 33.750,00    | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 3. | Geodetski snimak odlagališta s procjenom preostalog kapaciteta           | 14.125,00    | 14.125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 14.125,00    | 14.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      |
| 4. | Nabava opreme, kompaktor   | 2.848.712,50 | 11.250,00  | 0,00 | 0,00 | 2.837.462,50 | 0,00      | 2.837.462,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2.837.462,50 | 0,00      |

#### Komentar uz poglavlje D: Gospodarenje otpadom

- Tijekom jamstvenog roka (24 mjeseca) nadzorni inženjer je u obvezi vršiti kontrole svakih 6 mjeseci te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju. U proteklom periodu sačinjena su dva izvješća.
- Obzirom da je dinamika izgradnje CGO u Brodsko-posavskoj županiji neizvjesna, Grad Nova Gradiška je tijekom 2020. godine pristupio aktivnostima pripreme proširenja postojeće deponije komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ te otkupio određene katastarske čestice istočno uz postojeće odlagalište. Slijedom navedenog početkom 2021. godine je sklopljen Dodatak XIV. Ugovora o korištenju sredstava za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada kojim su definirane buduće obveze. Grad Nova Gradiška je tijekom travnja /svibnja proveo jednostavnu nabavu javnim prikupljanjem ponuda za uslugu izrade projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje izmjena i dopuna Lokacijske dozvole i izmjena i dopuna Građevinske dozvole za sanaciju deponije „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiški formiranjem nove odlagališne plohe i izabrao tvrtku „Bold“ d.o.o., Zagreb kao najpovoljnijeg ponuditelja i s istom zaključio ugovor. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku. U 2022. temeljem odabranog idejnog rješenja izrađen je Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koja obuhvaća i elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu područja te je u svibnju pokrenut predmetni postupak u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Za nastavak ove investicije zaključen je Dodatak Ugovoru o korištenju sredstava za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ te Fond i nastavak investicije prati sa 75%.
- Izvršeni su geodetski radovi točno godinu dana nakon posljednjeg snimka te je sačinjena nova projekcija preostalog kapaciteta odlagališta komunalnog otpada „Šagulje- Ivik“ koja se dostavlja u FZZOIEU.
- Tijekom prvog polugodišta 2022. provedena je javna nabava i nabavljen novi kompaktor za deponiju komunalnog otpada „Šagulje - Ivik“. U sufinanciranju nabave kompaktora je sudjelovao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 75%.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 – pročišćeni tekst),  
Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na \_\_\_\_ . sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2023. godine, donijelo je

## ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2022. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

---

Dinka Matijević, struč. spec. oec.

Klasa: 363-02/20-01/15

Ur.broj: 2178-15-01-23-13

Nova Gradiška, \_\_\_\_\_.2023.