



# 4.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove  
Klasa: 363-02/16-01/12  
Ur. broj: 2178/15-05-01-18-14  
Nova Gradiška, 19.03.2018. godine

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA  
-OVDJE-

**PREDMET: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2017. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se**

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 6. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine usvojilo 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2017. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima: komunalni, vodni i šumski doprinos, naknada za legalizaciju, kreditna sredstva te prihodi od kapitalnih potpora.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.



v. d. pročelnice:

Andrea Stengl, dipl. ing. arh.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03. (pročišćeni tekst), 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12 i 147/14.) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.)) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  
**U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2017. GODINU**

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2017. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Andrea Štengl, dipl. ing. arh., v. d. pročelnice Upravnog odjela za urbanizam i komunalne poslove Grada Nova Gradiška.

Klasa: 363-02/16-01/12  
Ur. br. 2178/15-02-18-15  
Nova Gradiška, 20.3. 2018.



GRADONAČELNIK  
GRADA NOVA GRADIŠKA

Vinko Grgić, dipl. ing. arh.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Program za 2017. godinu			Izvršenje programa	
Poz	Opis	Planirana sredstva	Stanje investicije	Utrošena sredstva
a)	JAVNE POVRŠINE			
	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	275.000,00		271.812,50
1.	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju raskrižja Karla Dienesha, Ljudevita Gaja i Trga kralja Tomislava	275.000,00	Projekt je dovršen te je ishodaena građevinska dozvola u 2018.	271.812,50
	GRADNJA	2.103.650,00		2.086.497,18
2.	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, Alojzija Stepinca i Ulice Zrinski s prerregulacijom prometa	1.500.000,00	Radovi su dovršeni, ishodaena je uporabna dozvola u 2018.	1.483.383,47
3.	Izgradnja kolnog i pješačkog pristupa te parkiralište uz stambene zgrade Urije 3 i 4	600.000,00	Radovi su dovršeni, podnesen je zahtjev za ishodaenje uporabne dozvole.	599.463,95
4.	Pješačka staza u Ljupini (trošak vodnog doprinosa)	3.650,00	Plaćanje vodnog doprinosa je moguće nakon ishodaenja građevinske dozvole što je učinjeno tijekom 2016.	3.649,76
	UKUPNO JAVNE POVRŠINE	2.378.650		2.358.309,68
b)	NERAZVRSTANE CESTE			
	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	157.500,00		109.700,00
1.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Prkos	12.500,00	Projekt je dovršen, podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu	12.500,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prilaza pravoslavnom groblju	12.500,00	Naručena je i izrađena projektna dokumentacije od tvrtke "INGRI do.o." Budući je potrebno još usuglasiti sva projektirana tehnička rješenja s vlasnikom susjedne parcele: SPC U HRVATSKOJ, projekt nije isporučen niti je za isti ispostavljen račun.	0,00
3.	Izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju dijela Željezničke ulice uz centralno groblje	21.000,00	Idejni projekt je dovršen, ishodaena je lokacijska dozvola te je izrađen i parcelacijski elaborat koji je nužno provesti u katastru.	15.975,00
4.	Projektna dokumentacija izmještanja i zaštite energetskih instalacija u ulici Svetoga Roka - II dionica te izrada geološke ekspertize terena	64.000,00	Projekti su dovršeni i isporučeni. Geološka ekspertiza je izrađena, isporučen je elaborat, ali je račun ispostavljen 2018. godini.	33.725,00
5.	Dovršetak izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije Ulice sv. Vida	47.500,00	Glavni građevinski projekt te geodetski snimak stvarnog stanja ceste su dovršeni te je ishodaena građevinska dozvola	47.500,00
	GRADNJA	2.169.500,00		2.181.157,91
6.	Rekonstrukcija dijela kolnika Ulice Mala (uključivo križanje s Gupčevom ulicom)	908.500,00	Radovi rekonstrukcije kolnika na planiranoj dionici su dovršeni. U okviru izvedenih radova izveden je spoj s Ulicom Matije Gupca s izradom novog propusta te kućni vodovodni priključci u području zahvata.	920.593,20

Poz	Opis	Planirana sredstva	Stanje investicije	Utrošena sredstva
7.	Rekonstrukcija dijela kolnika Ulice baruna Trenka (uključivo križanje s Ulicom Celestina Medovića)	863.500,00	Radovi rekonstrukcije kolnika na planiranoj dionici cca 400 m <sup>2</sup> su dovršeni. U okviru izvedenih radova izvršena je vrlo zahtjevna denivelacija VN podzemnih kabela s lijeve strane kolnika te kućni priključci na vodovod.	863.389,14
8.	Rekonstrukcija Ulice svetoga Roka - I dionica	397.500,00	Izveden je i situiran dio radova koji su započeli 2016. godine.	397.175,57
<b>UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE</b>		<b>2.327.000,00</b>		<b>2.290.857,91</b>
<b>c) JAVNA RASVJETA</b>				
<b>PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
1.	Izrada referentnog stanja javne rasvjete Grada Nova Gradiška	25.000,00	Elaborat je napravljen, u tijeku je postupak javne nabave za rekonstrukciju sustava javne rasvjete temeljem isporučenog elaborata.	25.000,00
<b>UKUPNO JAVNA RASVJETA</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>d) GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>				
1.	Dovršetak sanacije odlagališta komunalnog otpada - faze 4., 5. i 6. (radovi, projektantski i stručni nadzor, izvedbeni projekti)	3.832.500,00	Vidi napomenu na kraju tabele!	3.832.225,85
2.	Troškovi pripremnih aktivnosti za gradnju reciklažnog dvorišta (konzultantske usluge, izrada troškovnika te izvoda iz projektne dokumentacije)	60.000,00	S konzultantskom kućom "Tetida d.o.o." iz Varaždina vrši se priprema dokumentacije za sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta iz fonda EU "Konkurentnost i kohezija".	43.750,00
<b>UKUPNO GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>		<b>3.892.500</b>		<b>3.875.975,85</b>
<b>SVEUKUPNO PO PROGRAMU</b>		<b>8.623.150,00</b>		<b>8.525.143,44</b>

**NAPOMENA: Opis aktivnosti na sanaciji deponije u 2017. godini**

U promatranom periodu Izvoditelj radova – tvrtka „HIS d.o.o.“ iz Gornje Višnjice izvodila je radove sanacije temeljem ugovora zaključenog 10. rujna 2014. godine uz stručni i projektantski nadzor. Ugovorena vrijednost s pripadajućim dodatcima iznosi 19.273.055,00 kn.

Nakon što je Grad dana 15. ožujka 2017. ishodio Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole Klasa: 361-03/16-01/82, urbroj: 2178/1-16-01/1-17-10, uslijedila je korespondencija između sudionika u gradnji vezana za radove koje je nužno izvesti te je utvrđen Troškovnik radova usklađenih sa spomenutim Rješenjem o izmjeni i dopuni građevinske dozvole koji obuhvaća izvedbu svih potrebnih radova i nabavu potrebne opreme kojima se predmetna građevina dovodi u tehnički ispravno i funkcionalno stanje – sve sukladno važećim propisima i izdanim aktima kojima se odobrila sanacija. O istom je 03. svibnja 2017., uz suglasnost Fonda, između Grada i izvoditelja zaključen 2. DODATAK UGOVORU o izvođenju radova na nastavku sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šagulje – Ivik“ u Novoj Gradiški.

Sve aktivnosti u prvom dijelu 2017. su se intenzivirale te je Izvoditelj u ugovorenom roku dovršio radove. Primopredaja izvršenih radova i opreme na fazi 4. (postrojenje za otplinjavanje) i fazu 5. (sanirana postojeća ploha s otpadom) je izvršena 20. srpnja 2017. Grad je nakon prikupljene zakonom propisane dokumentacije podnio zahtjeve za izdavanje uporabnih dozvola, obavljani su tehnički pregledi te su ishođene sve uporabne dozvole: za ulazno-izlaznu zonu, za novu plohu za odlaganje otpada, za postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina te za postojeću odlagališnu plohu.

Stručni nadzor svih faza radova obavljala je tvrtka „Uniprojekt TERRA d.o.o.“ iz Zagreba, a vršen je i projektantski nadzor. Svi sudionici u gradnji aktivno su sudjelovali u postupcima ishođenja uporabnih dozvola.

Za sve navedene aktivnosti Fondu su podneseni zahtjevi za isplatu sredstava pomoći za prihvatljive troškove (radove, stručni i projektantski nadzor te za izradu izvedbenog projekta). Niti jedan zahtjev nije osporen te je 01. rujna 2017. izvršena posljednja uplata po našem 23. zahtjevu koji je sadržavao i okončanu situaciju izvoditelja.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2018. godine, donijelo je

### ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2017. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljepša Rakas-Vujčić, dr. med.

Klasa: 363-02/16-01/16  
Ur.broj: 2178/15-01-18-16

Nova Gradiška, \_\_\_\_\_ 2018.