



# 3.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
Klasa: 363-02/17-01/12  
Ur. broj: 2178/15-05-01-19-15  
Nova Gradiška, 4.6.2019. godine

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA  
-OVDJE-

**PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2018. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se**

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 13. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine usvojilo 2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2018. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo Izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.



v. d. pročelnika:

Geran Tomljanović, dipl. iur.

Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17)) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  
**U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2018. GODINU**

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2018. godinu.

III


Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Goran Tomljanović, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.

**GRADONAČELNIK**  
**GRADA NOVA GRADIŠKA**

Vinko Grgić, dipl. ing. arh.



Klasa: 363-02/17-01/12  
Ur. br. 2178/15-02-19-16  
Nova Gradiška, 4.6. 2019.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na \_\_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2019. godine, donijelo je

#### ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2018. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljepša Rakas-Vujčić, dr. med.

Klasa: 363-02/17-01/12  
Ur.broj: 2178/15-01-19-17

Nova Gradiška, \_\_\_\_\_ 2019.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU  
Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/17-01/12; Ur. br. 2178/15-02-19-16 od 4.6. 2019.

Poz / Vrstu	Naziv	PLANIRANO						IZVRŠENO					
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...			Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...			Komentar			
			... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	...vezane uz gradnju Gradnja/oprema Nadzor		... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	...vezane uz gradnju Gradnja/oprema Nadzor				
A	Javne površine	2.824.375,00	486.875,00	0,00	2.261.875,00	75.625,00	2.640.224,67	377.125,00	0,00	2.208.099,67	55.000,00		Isporučen glavni projekt
1./GU	Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju dijela nogostupa u Kovačevcu (sjeverna strana)	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00					
2./R	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Slavonskih graničara	242.500,00	242.500,00				194.000,00	194.000,00					Trošak glavnog projekta
3./GN	Izrada projektno dokumentacije za gradnju mosta preko Šumetlice: Pr-kos - Vinogradska	31.250,00	31.250,00				0,00	0,00					Izrada projekta u rijeku
4./R	Izrada projektno dokumentacije za uređenje Ulice Ive Petranovića	25.000,00	25.000,00				0,00	0,00					Projekt isporučen i fakturiran u 2019.
5./R	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju križanja Gajeve, Kožarske i Ul. M. Krajevića	118.125,00	118.125,00				133.125,00	133.125,00					Izrađene tri varijante idejnog projekta i geodetski projekt stvarnog stanja ceste Kožarske ulice
6./R	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javnih površina u Ulici bana Ivana Mazuranića - projekt javne rasvjete	20.000,00	20.000,00				0,00	0,00					Projekt isporučen i fakturiran u 2019.
7./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienesha i Gajeve ulice/ kružni tok	87.500,00			87.500,00		87.473,25			87.473,25			Isporučena oprema za kružni tok (fontana)
8./R	Rekonstrukcija sjevernog dijela Trga k. Tomislava	2.000.000,00			1.933.125,00	66.875,00	1.930.717,15			1.884.467,15	46.250,00		Obraditi radovi u 4. sinucije, dio stručnog i projektantski nadzor te nabava led ekrana
9./GU	Gradnja parkirališta u Relkovićevoj ul. kbr 3-9	250.000,00			241.250,00	8.750,00	244.909,27			236.159,27	8.750,00		Radovi dovršeni

Poz / vrsta	Naziv	PLANIRANO				IZVRŠENO				Komentar		
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti ...			Ukupno s PDV-om	Aktivnosti ...					
			... uz istodjenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	...vezane uz gradnju Gradnja/oprema		Nadzor	... uz istodjenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi		...vezane uz gradnju Gradnja/oprema	Nadzor
<b>B</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>992.489,24</b>	<b>301.027,50</b>	<b>1.167,60</b>	<b>690.294,14</b>	<b>0,00</b>	
1./R	Izrada geod. projekta stvarnog stanja ceste za nastavak rekonstrukcije Ul. Zrinski	12.500,00	12.500,00				12.375,00	12.375,00				Projekt izrađen
2./R	Izrada geod. projekta stvarnog stanja ceste za rekonstrukciju Purgarićeve ulice	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00				Projekt izrađen
3./R	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Željezničke ulice i mosta Seged	105.000,00	105.000,00				105.587,50	105.587,50				Dovršen projekt i geomehanička ispitivanja
4./R	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ulice Braće Radić	36.250,00	36.250,00				50.875,00	50.875,00				Dovršen projekt i geomehanička ispitivanja
5./R	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Jelačićeve ulice i rekonstrukciju dijela ulice G. Ninskog	31.250,00	31.250,00				31.250,00	31.250,00				Projekt izrađen
6./R	Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju prometnice u Ulici Ivana Domca	75.000,00	75.000,00				76.315,00	76.315,00				Dovršen projekt, ishodena građevinska dozvola
7./R	Nastavak rekonstrukcije Ul. Sv. Roka	900.000,00	0,00	0,00	865.000,00	35.000,00	701.086,74	9.625,00	1.167,60	690.294,14		Obračunat dio radova u 4. situacije, geoteh. radovi te trošak vodnog doprinosu

Poz / Vrst	Naziv	PLANIRANO				IZVRŠENO				Komentar
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				
			... uz ishodjenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi		...vezane uz gradnju Gradnja/oprema	Nadzor	... uz ishodjenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	
C	<b>Gospodarenje otpadom</b>	697.343,75	0,00	558.432,78	6.035,97	436.307,78	0,00	303.432,78	0,00	
1.	Geodetski snimak nove plohe na odlagištu "Sagulje - Ivik"	14.125,00				14.125,00				Snimak prosijeden Fondu
2.	Konzultantske usluge	112.500,00				112.500,00				Usluga konzultanta za izradu prijave na poziv za sufinanciranje
3.	Izrada Elaborata za ishodjenje mišljenja nadležnih tijela	6.250,00				6.250,00				Ishodena pozitivna mišljenja temeljem izrađenih elaborata
4.	Nadzor i gradnja reciklažnog dvorišta	261.035,97		255.000,00	6.035,97	0,00				Postupci nadmetanja za Izvođača i nadzor su dovršeni u 2019.
5.	Trafo stanica	303.432,78		303.432,78		303.432,78				TS u funkciji i predana "Odlagalištu"

(2) REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRADEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

	UKUPNO	Aktivnosti uz ishodjenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju	UKUPNO	Aktivnosti uz ishodjenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	2.824.375,00	486.875,00	2.337.500,00	2.640.224,67	377.125,00	2.263.099,67
B	1.175.000,00	275.000,00	900.000,00	992.489,24	302.195,10	690.294,14
Komunalne građevine ukupno	3.999.375,00	761.875,00	3.237.500,00	3.632.713,91	679.320,10	2.953.393,81