



# 3a

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
Klasa: 363-02/19-01/11  
Ur. broj: 2178/15-05-01-21-9  
Nova Gradiška, 26. travnja 2021. godine

ZAMJENIKU GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA  
-OVDJE-

**PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2020. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se**

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 24. sjednici održanoj 29.10.2020. godine usvojilo izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2020. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se zamjeniku Gradonačelnika Grada Nova Gradiška da priloženo Izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.

v. d. pročelnika:

Goran Tomljanović, dipl. iur.

Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17. i 98/19) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18) ZAMJENIK GRADONAČELNIKA GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

**IZVJEŠĆE**  
**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  
**U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2020. GODINU**

I

Utvrdjuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2020. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Goran Tomljanović, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.



Klasa: 363-02/19-01/11  
Ur. br. 2178/15-02-21-10  
Nova Gradiška, 26.04. 2021.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/19-01/11; Ur. br. 2178/15-01-21-11 od \_\_\_\_\_ 2021.

Poz / vrsta	Naziv	PLANIRANO					IZVRŠENO					KOMENTAR
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				
			... uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju			... uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju		
			Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	
<b>A</b>	<b>Javne površine</b>	<b>466.156,25</b>	<b>123.281,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>133.468,75</b>	<b>121.593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,00</b>	
1./GU	Dodatak šetnici uz Šumeticu - izrada projektne dokumentacije	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00	0,00	0,00	Izrađen elaborat zaštite okoliša, nakon toga ishođena lokacijska dozvola
2./R	Rekonstrukcija dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića) - glavni građevinski projekt	10.750,00	7.750,00	3.000,00	0,00	0,00	6.062,50	6.062,50	0,00	0,00	0,00	Glavni projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola u 8. ožujka 2021.
3./GU	Uređenje parkirališta u Naselju Urije kbr. 19,20,21 - izrada projektne dokumentacije	77.000,00	75.000,00	2.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Glavni projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola u 28. listopada 2020.
4./R	Rekonstrukcija križanja Ž 4158 i Ž4240 (Gajeve i Kraljevićeva)	20.156,25	16.156,25	4.000,00	0,00	0,00	16.156,25	16.156,25	0,00	0,00	0,00	Glavni projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola u 02. listopada 2020.
5./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienesha i Gajeve ulice/ kružni tok	333.875,00	0,00	0,00	322.000,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	Radovi su dovršeni prošle godine, uporabna dozvola ishođena 16. veljače 2021. nakon čega je ispostavljena okončana situacija koja je planirana u 2020.
<b>B</b>	<b>Nerazvrstane ceste</b>	<b>3.485.678,76</b>	<b>173.800,00</b>	<b>6.622,90</b>	<b>3.228.249,61</b>	<b>77.006,25</b>	<b>3.462.753,40</b>	<b>155.875,00</b>	<b>1.622,90</b>	<b>3.228.249,25</b>	<b>77.006,25</b>	
1./R	Rekonstrukcija Kožarske ulice i dijela Psonske - idejni i glavni projekt	75.800,00	70.800,00	5.000,00	0,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	Ishođena lokacijska dozvola, nakon provedbe parcelacijskog elaborata izradit će se glavni projekt.
2./GN	Pristupna cesta i nogostup na odvoju Zagrebačke ulice - projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Usluga izvršena, 19. studenog 2020. ishođena građevinska dozvola
3./GN	Rekonstrukcija Ulice Ivana Domca	2.578.048,76	43.000,00	1.622,90	2.456.419,61	77.006,25	2.572.173,76	37.125,00	1.622,90	2.456.419,61	77.006,25	za prvih 750 m ishođena uporabna dozvola 14.1 2021. za ostatak se isходи građevinska dozvola
4./R	Rekonstrukcija Ul. braće Radić	771.830,00	0,00	0,00	771.830,00	0,00	771.829,64	0,00	0,00	771.829,64	0,00	Radovi dovršeni, nakon provedbe elaborata spajanja čestica ishodit će se uporabna dozvola

Poz / vrsta	Naziv	PLANIRANO					IZVRŠENO					KOMENTAR
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				
			... uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju			... uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju		
			Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	
<b>C</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>230.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>	<b>221.412,00</b>	<b>7.913,00</b>	<b>233.576,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256,45</b>	<b>222.407,50</b>	<b>7.912,50</b>	
1./R	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici braće Radić	230.320,00	0,00	995,00	221.412,00	7.913,00	233.576,45	0,00	3.256,45	222.407,50	7.912,50	Radovi dovršeni, ishodena uporabna dozvola 13.11.2020

#### REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	466.156,25	132.281,25	333.875,00	133.468,75	11.875,00
B	Nerazvrstane ceste	3.485.678,76	180.422,90	3.305.255,86	3.462.753,40	3.305.255,50
C	Javna rasvjeta	230.320,00	995,00	229.325,00	233.576,45	230.320,00
	Komunalne građevine ukupno	4.182.155,01	313.699,15	3.868.455,86	3.829.798,60	3.547.450,50

D	Gospodarenje otpadom	5.687.161,62	236.345,00	2.780,00	4.551.290,23	896.746,39	5.534.371,93	86.337,31	8.973,53	5.267.527,16	171.533,93	Reciklažno dvorište dovršeno, izdana uporabna dozvola i izvršen upis u očevidnik RD.
1.	Reciklažno dvorište	5.448.036,62	0,00	0,00	4.551.290,23	896.746,39	5.448.034,62	0,00	8.973,53	5.267.527,16	171.533,93	
2.	Sortirnica	75.000,00	72.220,00	2.780,00			72.212,31	72.212,31	0,00	0,00	0,00	
3.	Sanacija deponije komunalnog otpada	164.125,00	164.125,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	

#### Posebne napomene:

Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta je u realizirana je tijekom 2019. i 2020. godine, a ugovorni dionici su financirani na sljedeći način (u iznose uključen PDV):

VRSTA UGOVORA	IZVOĐAČ	UKUPNO UGOVORENO	REALIZIRANO	SUFINANCIRANJE EU - prihvatljivi troškovi	%
RADOVI I OPREMA (zajednica ponuditelja)	MIPEK d.o.o. Križ / ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić Grad	6.397.409,84	6.392.319,32	3.970.512,96	62,11
STRUČNI NADZOR	BOLD d.o.o. Zagreb	104.625,00	83.700,00	62.637,10	74,84
PROJEKTANTSKI NADZOR	HIDROPLAN d.o.o. Zagreb	68.500,00	68.500,00	51.269,72	74,85
UPRAVLJANJE PROJEKTOM	SAK-PROMET d.o.o. Garešnica	122.500,00	122.500,00	61.748,20	50,41
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	INDUSTRIJSKI PARK d.o.o. Nova Gradiška	97.900,06	97.887,56	73.265,24	74,85
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>6.790.934,90</b>	<b>6.764.906,88</b>	<b>4.219.433,22</b>	<b>62,37</b>

#### Sortirnica:

Sve aktivnosti vezane uz definiranje projektnog zadatka, izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole je provodila tvrtka "Odlagalište d.o.o.". Tijekom 2020. projekt je prijavljen na javni poziv MINGOR/PT1 za sufinanciranje iz fondova EU (prijavu je izradila ovlaštena tvrtka), međutim, projekt nije prihvaćen.

#### Sanacija deponije:

Kao i svake godine, i 2020. je izrađen geodetski snimak postojećeg stanja deponije te je izvršena procjena preostalih kapaciteta prema kojoj se na uređenoj plohi do sredine 2024. g može zaprimati otpad na propisan način. Budući se sa sigurnošću može utvrditi da do tada planirani regionalni centar neće biti u funkciji, u dogovoru s Fondom za zaštitu okoliša započete su aktivnosti na pripremi za realizaciju nove plohe za zaprimanje otpada.