



3.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 363-02/18-01/14
Ur. broj: 2178/15-05-01-20-18
Nova Gradiška, 1.6.2020. godine

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
-OVDJE-

PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2019. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se


Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine usvojilo 3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2019. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i osvrt na trenutno stanje investicije.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo Izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.

v. d. pročelnika:

Goran Tomljanović, dipl. iur.



Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17. i 98/19) te članka 60. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U GRADU NOVA GRADIŠKA ZA 2019. GODINU

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II


Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2019. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Goran Tomljanović, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.



Klasa: 363-02/18-01/14
Ur. br. 2178/15-02-20-19
Nova Gradiška, 01.06. 2020.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/18-01/14; Ur. br. 2178/15-01-20-20 od 2020

Poz / Vrst	Naziv	PLANIRANO				IZVRŠENO				Komentar	
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...			
			... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi		Gradnja/oprema	... vezane uz gradnju Nadzor				... uz ishođenje dozvola Projektna dok.
A	Javne površine	3.123.770,00	418.450,00	11.050,00	2.606.520,00	87.750,00	2.596.746,89	288.406,25	6.777,40	2.227.813,24	73.750,00
1./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienesha i Gajeve ulice/ kružni tok	2.111.145,00	0,00	0,00	2.045.520,00	65.625,00	1.847.420,45	0,00	0,00	1.794.295,45	53.125,00
2./GU	Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju 2 mosta na nogostupu u Kovačevcu	57.500,00	56.250,00	1.250,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3./GN	Izrada projektno dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumetlicu	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4./GU	Izrada projektno dokumentacije za uređenje parkirališta u Naselju Urije kbr. 19,20,21	80.000,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5./R	Izrada glavnog projekta križanja Ž 415B i Ž4240 (Gajevo i Kraljevićeva)	92.000,00	87.200,00	4.800,00	0,00	0,00	71.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6./R	Izrada glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije dijela Ž415B (Ulica Ivana bana Mažuranića)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	120.645,95	117.125,00	3.520,95	0,00	0,00
7./GU	Početak izgradnje dijela nogostupa u Ljupini i novelacija projektno dokumentacije	52.750,00	12.750,00	0,00	38.500,00	1.500,00	45.670,48	12.750,00	0,00	32.920,48	0,00

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	PLANIRANO				IZVRŠENO				Komentar
			... uz ishođenje dozvola		Aktivnosti...		... uz ishođenje dozvola		Aktivnosti...		
			Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor	
8./R	Rekonstrukcija sjevernog dijela Trga kralja Tomislava - neizvršeni radovi iz 2018.	543.125,00	0,00	0,00	522.500,00	20.625,00	0,00	400.597,31	20.625,00	Radovi dovršeni	
9./GU	Geodetski snimak postojećeg stanja Srossmayerove ulice	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	Usluga izvršena	

B	Nerazvrstane ceste	2.986.380,38	362.850,00	13.900,00	2.525.880,38	83.750,00	2.097.829,44	283.575,00	0,00	1.752.379,44	61.875,00	Projekti isporučeni, ishodena građevinska dozvola
1./R	Rekonstrukcija Ul. Zrinski nastavak - izrada gl.prroj.	75.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	69.975,00	69.975,00	0,00	0,00	0,00	Radovi dovršeni
2./R	Dovršetak rekonstrukcije Ul. Sv. Roka	469.630,38	0,00	0,00	435.880,38	33.750,00	469.630,38	0,00	0,00	435.880,38	33.750,00	Radovi su dovršeni početkom 2020. radi koordinacije s drugim izvođačima (javna rasvjeta, dio vodovodne mreže)
3./R	Rekonstrukcija Ul. braće Radić	2.140.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	50.000,00	1.344.624,06	0,00	0,00	1.316.499,06	28.125,00	Projekt se dovršava u 2020. radi usklađivanja s posebnim uvjetima javnopravnih tijela
4./R	Rekonstrukcija Kožarske ulice - glavni projekt do buduće šetnice	70.000,00	66.100,00	3.900,00	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen. Projektant je zatražio potvrde glavnog projekta nakon čega slijedi zahtjev za izdavanje građ. dozvole i fakturiranje izvršene usluge
5./GN	Izgradnja pristupne ceste i nogostupa na odvojuku Zagrebačke ulice	65.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen.
6./GU	Most preko Šumetlice u Ulici Prikos - izrada glavnog projekta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen.
7./R	Rekonstrukcija ulice i. Petranovića - izrada gl. projekta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen.
8./R	Odvojak Vinogradske ulice - prilaz groblju - Izrada glavnog projekta	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen.

Poz / Vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	PLANIRANO				IZVRŠENO				KOMENTAR		
			Aktivnosti...		Aktivnosti...		Aktivnosti...		Aktivnosti...				
			... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	... vezane uz gradnju Gradnja/oprema	Nadzor	... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	... vezane uz gradnju Gradnja/oprema	Nadzor			
9./R	Dopuna glavnog projekta rekonstrukcije lelačićeve ulice - prilaz zgradama 6F i 6G	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen.
10./GN	Evidentiranje stvarnog stanja ceste - donjeg dijela željezničke ulice - kč. broj 1079/1 k.o. Prvča	12.625,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Usluga izvršena, trošak knjižen u programu gradske imovine
11./R	Uređenje Ulice slavonskih graničara	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je dovršen
C	GROBLJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izrađena druga etapa gradskog groblja
1.	Izrada projektne dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	JAVNA RASVJETA	380.100,00	51.000,00	0,00	321.100,00	8.000,00	0,00	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dovršen, ishoda građevinska dozvola, radovi dovršeni početkom 2020.
1.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici braće Radić	258.100,00	24.000,00	0,00	226.100,00	8.000,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dovršen, radove treba koordinirati zajedno s rekonstrukcijom ceste i oborinskog kanala
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici bana Ivana Mažuranića	122.000,00	27.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRADEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	3.123.770,00	429.500,00	2.694.270,00	2.596.746,89
B	Nerazvrstane ceste	2.986.380,38	376.750,00	2.609.630,38	2.097.829,44
C	Groblje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
D	Javna rasvjeta	380.100,00	51.000,00	329.100,00	36.875,00
	Komunalne građevine	6.505.250,38	872.250,00	5.633.000,38	4.746.451,33
	ukupno				4.115.817,68

Poz / vrsta	Naziv	PLANIRANO				IZVRŠENO				KOMENTAR	
		Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...			Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				
			... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi	... vezane uz gradnju Gradnja/oprema		Nadzor	... uz ishođenje dozvola Projektna dok.	Doprinosi		... vezane uz gradnju Gradnja/oprema
E	Gospodarenje otpadom	1.290.935,00	0,00	0,00	1.141.597,50	149.337,50	0,00	0,00	1.124.792,16	201.053,63	Radovi su se u 2019. odvijali planiranim dinamikom te su dovršeni do pisanja ovog izvješća. Očekuje se izdavanje uporabne dozvole početkom srpnja 2020.
1.	Reciklažno dvorište:										
a	izgradnja i opremanje	1.141.597,50			1.141.597,50				1.124.792,16	14.716,13	
b	stručni nadzor	13.000,00				13.000,00				61.650,00	
c	projektantski nadzor	61.650,00				61.650,00				65.000,00	
d	upravljanje projektom	59.687,50				59.687,50				59.687,50	
e	promidžba i vidljivost	15.000,00				15.000,00					

Posebne napomene: Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta je u 2019. godini financirana na sljedeći način:

GRAD: 333.498,26 kn (25,15%)

EU: 992.347,53 kn (75,85%)

Osim aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta, izvršen je geodetski snimak postojećeg stanja na plohi gdje se zaprima otpad. Prema podatcima o količinama otpada iz prethodnog perioda, izrađenoj geodetskoj snimci stvarnog stanja i procjeni projektanta, raspoloživi kapacitet plohe bi trebao biti dovoljan za narednih 5 godina uz uvjet da se otpad ugrađuje na zakonom propisan način te da se rade dnevne prekrivke inertnim materijalom.

U 2019. godini tvrtci Odlagalište je povjerenno provođenje svih potrebnih aktivnosti za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sortirnice i kompostane na Za navedeno Grad je tvrtci doznačio iz gradskog proračuna kapitalnu pomoć u iznosu 387.900,00 kn.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18), Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na ____ sjednici održanoj _____ 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2019. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljepša Rakas-Vujčić, dr. med.

Klasa: 363-02/18-01/14
Ur.broj: 2178/15-01-20-20

Nova Gradiška, _____, 2020.

2180.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), članka 33. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.), te članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 01/18) GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donijelo je

3. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2019. godinu

I.**OPĆENITO**

- 1) Ovim Izmjenama i dopunama programa utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2019. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), dalje:ZKG i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.), dalje:ZOGO.
- 2) Komunalnu infrastrukturu po ovom Programu čine:

A) Javne površine koje sadržavaju:

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste)
2. Javna parkirališta
3. Javne zelene površine
4. Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodokoci, fontane, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara i drugo određeno ZKG)

B) Nerazvrstane ceste

su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste

C) Groblje

je ograđen prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnice i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

D) Javna rasvjeta

su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- 3) Građevine, oprema i aktivnosti vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom jesu:
 1. Reciklažno dvorište
 2. Sortirnica
 3. Reciklažno dvorište za građ. otpad
 4. Kompostana

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, dok se ostale građevine u 2019. godini financiraju dodjelom kapitalne potpore tvrtci Odlagalište d.o.o. koja provodi sve potrebne aktivnosti za realizaciju istih.

- 4) Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:
 1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"
 2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"
 3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II.OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

- 1) Procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja sadržani su u sljedećoj tabeli:

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...				Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola		...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projektna dok.	Doprinosi	Gradnja/oprema	Nadzor		
A	Javne površine	3.123.770,00	418.450,00	11.050,00	2.606.520,00	87.750,00	1.323.770,00	1.800.000,00
1./R	Rekonstrukcija križanja Trga kralja Tomislava, K. Dienneša i Gajeve ulice/ kružni tok	2.111.145,00	0,00	0,00	2.045.520,00	65.625,00	311.145,00	1.800.000,00
2./GU	Izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju 2 mosta na nogostupu u Kovačevcu	57.500,00	56.250,00	1.250,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
3./GN	Izrada projektne dokumentacije za dodatak šetnici uz Šumeticu	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
4./GU	Izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta u Naselju Urije kbr. 19,20,21	80.000,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5./R	Izrada glavnog projekta križanja Ž 4158 i Ž4240 (Gajeva i Kraljevićeva)	92.000,00	87.200,00	4.800,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
6./R	Izrada glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije dijela Ž4158 (Ulica Ivana bana Mažuranića)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
7./GU	Početak izgradnje dijela nogostupa u Ljupini i novelacija projektne dokumentacije	52.750,00	12.750,00	0,00	38.500,00	1.500,00	52.750,00	0,00
8./R	Rekonstrukcija sjevernog dijela Trga kralja Tomislava - neizvršeni radovi iz 2018.	543.125,00	0,00	0,00	522.500,00	20.625,00	543.125,00	0,00
9./GU	Geodetski snimak postojećeg stanja Srossmayerove ulice	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00

B	Nerazvrstane ceste	2.986.380,38	362.850,00	13.900,00	2.525.880,38	83.750,00	2.986.380,38	0,00
1./R	Rekonstrukcija Ul. Zrinski nastavak - izrada gl.proj.	75.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2./R	Dovršetak rekonstrukcije Ul. Sv. Roka	469.630,38	0,00	0,00	435.880,38	33.750,00	469.630,38	0,00
3./R	Rekonstrukcija Ul. braće Radić	2.140.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00	50.000,00	2.140.000,00	0,00
4./R	Rekonstrukcija Kožarske ulice - glavni projekt do buduće šetnice	70.000,00	66.100,00	3.900,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

5./GN	Izgradnja pristupne ceste i nogostupa na odvojk Zagrebačke ulice	65.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6./GU	Most preko Šumetlice u Ulici Prkos - izrada glavnog projekta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7./R	Rekonstrukcija ulice I. Petranovića - izrada gl. projekta	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8./R	Odvojak Vinogradske ulice - prilaz groblju - izrada glavnog projekta	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00
9./R	Dopuna glavnog projekta rekonstrukcije Jelačićeve ulice - prilaz zgradama 6F i 6G	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10./GN	Evidentiranje stvarnog stanja ceste - donjeg dijela Željezničke ulice - k.č. broj 1079/1 k.o. Prvča	12.625,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00
11./R	Uređenje Ulice slavonskih graničara	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00

C	GROBLJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.	izrada projektne dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

D	JAVNA RASVJETA	380.100,00	51.000,00	0,00	321.100,00	8.000,00	380.100,00	0,00
1.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici braće Radić	258.100,00	24.000,00	0,00	226.100,00	8.000,00	258.100,00	0,00
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici bana Ivana Mažuranića	122.000,00	27.000,00	0,00	95.000,00	0,00	122.000,00	0,00

E	Gospodarenje otpadom	1.290.935,00	0,00	0,00	1.141.597,50	149.337,50	322.733,75	968.201,25
1.	Reciklažno dvorište:							
	izgradnja i opremanje	1.141.597,50			1.141.597,50		285.399,38	856.198,13
	stručni nadzor	13.000,00				13.000,00	3.250,00	9.750,00
	projektantski nadzor	61.650,00				61.650,00	15.412,50	46.237,50
	upravljanje projektom	59.687,50				59.687,50	14.921,88	44.765,63
	promidžba i vidljivost	15.000,00				15.000,00	3.750,00	11.250,00

2) REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	3.123.770,00	429.500,00	2.694.270,00
B	Nerazvrstane ceste	2.986.380,38	376.750,00	2.609.630,38
C	Groblje	15.000,00	15.000,00	0,00
D	Javna rasvjeta	380.100,00	51.000,00	329.100,00
Komunalne građevine ukup		6.505.250,38	872.250,00	5.633.000,38

III. Ove 3. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
 Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/18-01/14
 URBROJ: 2178/15-01-01-19-15
 U Novoj Gradiški, 20. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
 Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

2181.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i članka 34. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 1/18), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 19. sjednici održanoj 20.12.2019.godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška mijenja se i glasi:

„2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od 6.820.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada 6.820.000,00 kn

2.2. Predvidiva sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u iznosu od 6.820.000,00 kuna rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	556.800,00
2.	Odvodnja oborinskih voda	25.000,00
3.	Održavanje javnih (zelenih) površina	3.811.000,00
4.	Održavanje groblja	35.700,00
5.	Čišćenje javnih površina	1.231.500,00
6.	Javna rasvjeta	1.160.000,00

Članak 2.

U Članku 3. broj „6.100.000,00“ zamjenjuje se brojem „6.820.000,00“.

Članak 3.

U Članku 3. točka 3.1. pripadajući tablični prikaz troškova zamjenjuje se sljedećim:

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		
A	Redovno održavanje prometnica	60.246,56
1.	Krpanje udarnih rupa hladnim asfaltom (zimsko)	0,00
2.	Rezanje asfalta	0,00