



4.a

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Klasa: 363-02/23-01/11
Ur. broj: 2178-15-05-01-25-20
Nova Gradiška, 04. lipnja 2025. godine

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
-OVDJE-

PREDMET: Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu – prijedlog izvješća o izvršenju, dostavlja se

Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška je na svojoj 25. sjednici održanoj 19.12.2024. godine usvojilo 4. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Nova Gradiška za 2024. godinu, koji je usuglašen s rebalansom proračuna, odnosno s raspoloživim prihodima.

Izvješće o izvršenju Programa sačinjeno je u formi tabelarnog prikaza uz mogućnost usporedbe planiranih i ostvarenih stavki te je dan i odgovarajući komentar.

Budući je člankom 71. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana obveza podnošenja Izvješća o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu predstavničkom tijelu, predlaže se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška da priloženo Izvješće razmotri, utvrdi i uputi Gradskom vijeću na usvajanje.



v. d. pročelnika:

Tomislav Sigurnjak, dipl. ing. geod.

Na temelju stavka 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,110/18, 32/20, 145/24) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,137/15., 123/17., 98/19. i 144/20) te članka 59. stavak 1. alineja 1. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 – pročišćeni tekst) GRADONAČELNIK GRADA NOVA GRADIŠKA, podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2024. GODINU

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2024. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška po opisu navedenom u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Izvješća.

II

Izvješće je rađeno na temelju stvarno izvedenih radova koji su planirani u godišnjem Programu za 2024. godinu.

III

Ovo izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška na usvajanje.

IV

Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća određuje se Tomislav Sigurnjak, v.d pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Nova Gradiška.



Klasa: 363-02/23-01/11
Ur. br. 2178-15-02-25-21
Nova Gradiška, 09. lipnja 2025.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Nova Gradiška («Novogradiški glasnik», broj 07/22 – pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška na ____ . sjednici održanoj _____ 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu prema opisu navedenom u priloženom tabelarnom prikazu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Dinka Matijević, mag. oec.

Klasa: 363-02/23-01/11
Ur.broj: 2178-15-01-25-22

Nova Gradiška, _____ 2025.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Prilog Zaključku: Klasa: 363-02/23-01/11; Ur. br. 2178/15-01-25-22 od _____ 2025.

		PLANIRANO						IZVRŠENO						KOMENTAR
Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor		Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor	
A	Javne površine	376.423,78	19.373,75	0,00	0,00	347.925,03	9.125,00	372.534,61	18.873,75	0,00	0,00	344.185,86	9.475,00	
1./GN	Izgradnja šetnice između kanala Laminac i ulice Prkos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dovršen, ishođena građevinska dozvola u 2025.
2./GU	Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu	136.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00	3.000,00	133.360,83	0,00	0,00	0,00	130.010,83	3.350,00	Nogostup dovršen početkom 2025., u 2024. fakturirane 3. privremene situacije
3./GN	Izgradnja šetnice uz potok Šumetlicu, od ul. Zrinski u Potočnu ulicu, duljine 230 m¹	223.550,03	3.250,00	0,00	0,00	214.175,03	6.125,00	223.550,03	3.250,00	0,00	0,00	214.175,03	6.125,00	Radovi dovršeni, iznos usklađen s okončanom situacijom i svim drugim troškovima.
4./R	Rekonstrukcija dijela Gajeve ulice: od KT Paun do križanja sa Slavčom (gl. projekt)	7.623,75	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,75	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt dovršen, radovi započeli u 2025. godini
B	Nerazvrstane ceste	1.531.824,27	13.587,50	80.000,00	609,75	1.386.752,02	50.875,00	1.462.862,14	18.755,00	68.698,87	609,75	1.324.911,02	49.887,50	
1./R	Rekonstrukcija dijela Psunjske ulice i gornjeg dijela Kožarske	181.037,31	0,00	0,00	203,25	173.584,06	7.250,00	181.037,32	0,00	0,00	203,25	173.584,07	7.250,00	Radovi su dovršeni
2./R	Rekonstrukcija donjeg dijela Kožarske ulice	496.248,53	0,00	0,00	406,50	475.842,03	20.000,00	496.248,54	0,00	0,00	406,50	475.842,04	20.000,00	
3./GN	Otkup zemlje i glavni projekt gradnje Ulice Ivana Meštrovića (prema crkvi JUG)	80.662,50	662,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	74.528,87	5.830,00	68.698,87	0,00	0,00	0,00	Ishođena građevinska dozvola, uređena imovinska pitanja
4./GN	Izgradnja mosta preko Šumetlice između ulica Prkos i Vinogradska	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dovršen projekt za izmjenu i dopunu građevinske dozvole.
5./R	Rekonstrukcija Ulice Prkos	78.500,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	2.500,00	74.435,37	0,00	0,00	0,00	71.935,37	2.500,00	Radovi su dovršeni
6./R	Rekonstrukcija ulice sv. Vida	292.897,00	0,00	0,00	0,00	281.647,00	11.250,00	291.898,18	0,00	0,00	0,00	280.648,18	11.250,00	Radovi su dovršeni
7./GN	Gradnja dijela ceste u Matakovom dolu, (idejni projekt)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Za oba zahvata čeka se mišljenje Ministarstva o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nakon čega će se nastaviti izrada projekta
8./R	Rekonstrukcija ulice Grgura Ninskoga (glavni projekt)	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9./GU	Postavljanje uspornika na križanju ulice Zrinskih s Potočnom i Kraljevičevom	1.492,50	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	Ovom intervencijom, koju financira MUP želi se povećati sigurnost pješaka na navedenom križanju
10./GN	Izgradnja prometnice, odvojak Gajeve prema jugu	388.061,43	0,00	0,00	0,00	378.186,43	9.875,00	330.296,36	0,00	0,00	0,00	321.408,86	8.887,50	Radovi su dovršeni početkom 2025., u 2024. obračunate 3. privremene situacije

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		PLANIRANO			IZVRŠENO		
		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju	UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	376.423,78	19.373,75	357.050,03	372.534,61	18.873,75	353.660,86
B	Nerazvrstane ceste	1.531.824,27	94.197,25	1.437.627,02	1.462.862,14	88.063,62	1.374.798,52
	Ukupno	1.908.248,05	113.571,00	1.794.677,05	1.835.396,75	106.937,37	1.728.459,38

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 34. stavak 1. alineja 2. Statuta Grada Nova Gradiška (»Novogradiški glasnik«, broj 07/22 (pročišćeni tekst)), GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA na 19. sjednici održanoj 19. prosinac 2024. godine, donijelo je

4. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Nova Gradiška za 2024. godinu

- I. OPĆENITO
- (1)

Ovim 4. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2024. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), dalje: ZKG

Programom se utvrđuje procjena troškova projektiranja, otkupa zemljišta, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prema donjoj tabeli (točka II.).
- (2)

Komunalnu infrastrukturu definiranu ZKG i obuhvaćenu ovim Programom čine:

A) Javne površine koje sadržavaju:

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

2. Javna parkirališta

3. Javne zelene površine

4. Građevine i uređaji javne namjene

B) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ZKG i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste
- (3)

Ovim Programom se, prema vrsti i lokaciji zahvata, određuju sljedeće vrste građevina komunalne infrastrukture:

1. koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, oznake "GN"

2. koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, oznake "GU"

3. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati, oznake "R"

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

Poz / vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor		
A	Javne površine	376.423,78	19.373,75	0,00	0,00	347.925,03	9.125,00	376.423,78	0,00
1./GN	Izgradnja šetnice između kanala Laminac i ulice Prkos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2./GU	Izgradnja dijela sjevernog nogostupa u Kovačevcu	136.750,00	0,00	0,00	0,00	133.750,00	3.000,00	136.750,00	0,00
3./GN	Izgradnja šetnice uz potok Šumetlicu, od ul. Zrinski uz Potočnu ulicu, duljine 230 m'	223.550,03	3.250,00	0,00	0,00	214.175,03	6.125,00	223.550,03	0,00
4./R	Rekonstrukcija dijela Gajeve ulice: od KT Paun do križanja sa Slavčom (gl. projekt)	7.623,75	7.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,75	0,00

Poz./vrsta	Naziv	Ukupno s PDV-om	Aktivnosti...					Izvori financiranja	
			... uz ishođenje dozvola			...vezane uz gradnju		Grad	Proračuni BPŽ i RH, Fondovi..
			Projekti	Otkup zemljišta	Naknade, doprinosi	Gradnja/ oprema	Nadzor		
B	Nerazvrstane ceste	1.531.824,27	13.587,50	80.000,00	609,75	1.386.752,02	50.875,00	1.453.533,27	78.291,00
1./R	Rekonstrukcija dijela Psunjske ulice i gornjeg dijela Kožarske	181.037,31	0,00	0,00	203,25	173.584,06	7.250,00	168.037,31	13.000,00
2./R	Rekonstrukcija donjeg dijela Kožarske ulice	496.248,53	0,00	0,00	406,50	475.842,03	20.000,00	471.248,53	25.000,00
3./GN	Otkup zemlje i glavni projekt gradnje Ulice Ivana Meštrovića (prema crkvi JUG)	80.662,50	662,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.662,50	0,00
4./GN	Izgradnja mosta preko Šumetlice između ulica Prkos i Vinogradska	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
5./R	Rekonstrukcija Ulice Prkos	78.500,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	2.500,00	39.250,00	39.250,00
6./R	Rekonstrukcija ulice sv. Vida	292.897,00	0,00	0,00	0,00	281.647,00	11.250,00	292.897,00	0,00
7./GN	Gradnja dijela ceste u Matakovom dolu, (idejni projekt)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
8./R	Rekonstrukcija ulice Grgura Ninskoga (glavni projekt)	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
9./GU	Postavljanje uspornika na križanju ulice Zrinskih s Potočnom i Kraljevićevom	1.492,50	0,00	0,00	0,00	1.492,50	0,00	451,50	1.041,00
10./GN	Izgradnja prometnice, odvojak Gajeve prema jugu	388.061,43	0,00	0,00	0,00	378.186,43	9.875,00	388.061,43	0,00

REKAPITULACIJA KOMUNALNIH GRAĐEVINA PREMA VRSTAMA AKTIVNOSTI

		UKUPNO	Aktivnosti uz ishođenje dozvola	Aktivnosti vezane uz gradnju
A	Javne površine	376.423,78	19.373,75	357.050,03
B	Nerazvrstane ceste	1.531.824,27	94.197,25	1.437.627,02
	Ukupno	1.908.248,05	113.571,00	1.794.677,05

III. Ove 4.Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana od objave u "Novogradiškom glasniku".

KLASA: 363-02/23-01/11

URBROJ: 2178/15-01-01-24-19

U Novoj Gradiški, 19. prosinca 2024.



PREDsjednica GRADSKOG VJEĆA:

Dinka Matijević, mag. oec.